

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за май 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"


Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	В том числе стоимость материала
д. Целеево, ул.Пятиречье 4б электрика:						
05.05.20 г.	№ 772	Не горят светильники нв квартирном холле	Замена ламп		лампа люм.590мм,18 W, T8 6500K/865- 5 шт.	480,00
12.05.20 г.	№ 799	Не горят светильники в квартирном и в лифтовом холле.	Замена ламп		лампа люм.590мм,18 W, T8 6500K/765- 7 шт.	420,00
12.05.20 г.	№ 801	Нет света в квартире	Отменил заявку			
15.05.20 г.	№ 813	Нет света на крыльце при входе в подъезд	Выполнил			
18.05.20 г.	№ 826	Не горят лампы в квартирном холле	Ремонт светильников, замена ламп		лампа люм.590мм,18 W, T8 6500K/765- 3 шт.	180,00
18.05.20 г.	№ 828	Не горят лампы в квартирном холле	Ремонт светильника, замена ламп		лампа люм.590мм,18 W, T8 6500K/765-3 шт.	180,00
27.05.20 г.	№ 869	Не горят лампы в квартирном холле	Ремонт светильника, замена ламп		лампа люм.590мм,18 W, T8 6500K/765- 3 шт.	180,00
Итого:				0,00		1440,00
д. Целеево, ул.Пятиречье 4б сантехника:						
06.05.20 г.	№ 776	Протекание по системе ХВС	Подтянул муфту переходную "американку".			
08.05.20 г.	№ 783	Течь по системе ХВС	Протечка в вышерасположенной квартире			
08.05.20 г.	№ 785	Капает по стояку по системе ХВС	Неполадки устранены			
12.05.20 г.	№ 797	Замена наружной части резьбы по системе ХВС	Замена произведена			
15.05.20 г.	№ 814	Нет горячей воды в квартире	Травка воздуха по системе ГВС на тех.этаже.			

15.05.20 г.	№ 818	Течёт соединение батареи центрального отопления	Протянул контрогайку по системе центрального отопления	100,00		
20.05.20 г.	№ 837	Установить и опломбировать счётчики ХВС и ГВС	Счётчики установлены под ответственность собственника. Опломбировал узды по системе ХВС и ГВС.		провода для опломбировки - 0,5 м/п	
					пломба свинцовая - 2 шт.	
20.05.20 г.	№ 842	На кухне при закрытом смесителе течёт вода.	Собственник перекрыл входной шаровой кран			
26.05.20 г.	№ 860	Нет горячей воды в квартире	Травка воздуха стояков по системе ГВС.			
26.05.20г	№ 863	Опломбировать узлы счётчиков ХВС и ГВС.	Опломбированы		провода для опломбировки - 0,4 м/п	
					пломба свинцовая - 2 шт.	
29.05.20 г.	№ 879	Нет горячей воды	Травка воздуха стояков по системе ГВС.			
30.05.20 г.	№ 885	Опломбировать узлы счётчиков ХВС, ГВС.	Опломбированы		провода для опломбировки - 0,5 м/п	
					пломба свинцовая - 2 шт.	
29.05.20 г.	№ 879	Течёт вода с верхнего этажа	Протекает кровля			
29.05.20 г.	№ 880	Опломбировать узлы счетчиков ХВС, ГВС.	Опломбированы		провода для опломбировки - 0,4 м/п	
					пломба свинцовая - 2 шт.	
Итого:				100,00		0,00
д. Целеево, ул.Пятиречье 4б инженерные конструкции:						
10.05.20 г.	ППР	Покраска лавочек	Выполнено		кювета для краски 220 x 300 мм - 2 шт	76,00
					эмаль ПФ-115 EMPILS PL красная 5 кг. -1 шт.	576,00
22.05.20 г.	№ 850	Течёт кровля	Нет протекания			

31.05.20 г.	№ 890	Течёт кровля	Промазал швы мастикой.		лента ограничения 250 м -2 шт.	482,00
Итого:				0,00		1134,00
Всего дому:				100,00		2574,00


Итого по отчёту : 2574 (две тысячи пятьсот семьдесят четыре рубля).

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области



В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



В.В. Яковлев

Начальник АДС



В.С. Мусина