

Дата начала работ	№ наряд - задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	в том числе стоимость материала
д. Целеево, ул.Пятиречье 4б электрика:						
04.10.20 г.	№ 1782	Нет света в квартирном холле	Замена светильника.		светильник LED ДПО 3017 4000K 2 X 9W,IP20 - 1 шт	646,00
05.10.20 г.	№ 1799	Нет света в квартирном холле	Замена светильника.		светильник LED ДПО 3017 4000K 2 X 9W,IP20 - 1 шт	646,00
09.10.20 г.	№ 1846	Замена электроламп	Выполнено		лампа люм. 590 мм 18W T8 6500K/ 765 - 15 шт.	900,00
09.10.20 г.	ППР	Замена электролампочек в подвале	Выполнено		ЛЦ лампа LED A55 E27 5W 475 LM хол. - 32 шт.	1312,00
09.10.20 г.	№ 1847	Замена электроламп	Выполнено			
23.10.20 г.	№1965	Нет света в квартире	Выбило электроавтомат.			
Итого:				0,00		3504,00
д. Целеево, ул.Пятиречье 4б сантехника:						
03.10.20 г.	№ 1779	Засор лежаков труб по системе канализации	Засор устранён.			
07.10.20 г.	№ 1808	Холодные батареи центрального отопления.	Открыл шаровые запорные краны в квартире			
07.10.20 г.	№ 1809	Холодные батареи центрального отопления.	Открыл шаровые запорные краны в квартире			
07.10.20 г.	№ 1810	Холодные батареи центрального отопления.	Открыл шаровые запорные краны в квартире			
07.10.20 г.	№ 1816	Течёт вода в лифтовом холле	Закрыл запорный шаровой кран			
09.10.20 г.	№ 1833	Гудит по трубам центрального отопления.	Регулировка давления по системе центрального отопления			
09.10.20 г.	№ 1840	Шум в радиаторах центрального отопления	Регулировка давления по системе центрального отопления			

09.10.20 г.	№ 1844	Не греют батареи центрального отопления	Регулировка давления по системе центрального отопления				
09.10.20 г.	№ 1845	Не греют батареи центрального отопления	Регулировка давления по системе центрального отопления				
12.10.20 г.	№ 1872	Течет вода по трубе системы ГВС.	Течь устранена				
15.10.20 г.	№ 1891	Нет воды в квартире по системе ХВС и ГВС .	Для замены запорной арматуры перекрыт стояк по системе ГВС ХВС.				
19.10.20 г.	№ 1925	Холодная батарея центрального отопления	Травка воздуха по системе центрального отопления				
20.10.20 г.	ППР	Замена приборов учёта горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления				счётчик горячей воды ВСТН-80 - 1 шт.	21019,24
						цил. мех-м "Bison" 2309 70 мм35/35 5кл. Золото,хром -2 шт.	922,00
						термопреобразователь сопротивления - 1 шт.	1991,95
						счётчик горячей воды ВСТН-50 - 1 шт.	18771,70
21.10.20 г.	ППР	Ремонт и замена сантехнической арматуры в подвале по системе ХВС, ГВС и центрального отопления				фильтр косой 400-500 мкм 3/4 - 10 шт.	3780,00
						сгон стальной чёрный 3/4 L 110 мм -10 шт.	230,00
24.10.20 г.	ППР	Перемонтаж и установка проводки труб по системе канализации	Выполнено			труба ПП ГОСТ D 110 x 2,7 мм 2м -5 шт.	1255,00
24.10.20 г.	ППР	Перемонтаж и установка проводки труб по системе центрального отопления обратки и горячего водоснабжения	Выполнено			труба Vaitec d 16 мм L 1 м металлпластик -10 шт	670,00
24.10.20 г.	№ 1967	Капает вода по стояку шахты.	Причина не установлена.				

27.10.20 г.	№ 1996	Без слива воды с бачка унитаза булькает и заполняется унитаз.	Прочистили и промыли систему канализации лежаков в подвале. Произвели дезинфекцию подвала.			
31.10.20 г	№ 2027	Протекание воды по системе ХВС	Замена резьбы		сгон стальной чёрный 1 L 130 мм-2 шт.	74,00
Итого:					0,00	48713,89

д. Целеево, ул.Пятиречье 4б инженерные конструкции:

16.10.20 г	№ 1906	Ремонт двух деревянных дверей пожарного выхода балкона.	Отремонтировал		здвижка ЗТ-12 цинк. - 4 шт	132,00
21.10.20 г.	ППР	Замена дверных петель и ремонт дверных блоков	Выполнено		петля двухсторонняя "бабочка" 100 мм (мат.хром) - 4 шт.	788,00
					шайба оцинк. кузовная DIN 9021 6 мм -1 кг	442,00
					саморез по ГСК 3,5 x 35 180 шт. чёрные STANDERS - 2,990 кг.	528,00
					фанера берёзовая нешлиф. № 8 1525 x 1525 - 7 листов	4466,00
					штапик -35 м/п	385,00
					петля двухсторонняя "бабочка" 100 мм (медь) - 4 шт.	788,00
					петля двухсторонняя "бабочка" 100 мм (хром) - 4 шт.	788,00
24.10.20 г	№ 1968	Течет крыша.	Частично устранено			
26.10.20 г	№ 1987	На первом этаже третьего подъезда при входе в лифтовой холл на деревянной двери сломана дверная ручка. Нельзя войти в подъезд.	Отремонтировал		здвижка ЗТ-12 цинк. - 2 шт	66,00

26.10.20 г	№ 1988	Сломана металлическая дверь на 1 этаже пожарного выхода. Не закрывается.	Устранено.			уплотнитель для металлической двери АХТОН 12 x 10 мм - 1 шт.	238,00
						набор свёрл по металлу 6 шт NN-1 шт.	150,00
27.10.20 г.	№ 2002	Сломан доводчик на металлической двери пожарного выхода на лестничный марш.	Ремонт доводчика				
28.10.20 г.	ППР	Замена личинки для внутреннего замка	Выполнено			цилиндр STANDERS 70 (30-40) кл/кл хром -1 шт.	380,00
						цилиндр англ. кл/кл AL70 хром - 1 шт.	412,00
28.10.20 г.	№ 2010	Сильный шум от работы лифтов.	Неисправность устранена				
Итого:					0,00		9563,00

д.Целеево; ул. Пятиречье дом 4б санитарное содержание:

30.10.20 г.	ППР	Наклейка объявлений	Выполнено			упаковочная лента 48 мм x 57 м прозрачная -1 шт.	36,00
01.10.- 31.10.20 г.	1-4 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено				
01.10.- 31.10.20 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день				
01.10.- 31.10.20 г.	1-4 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			урна № 4	2878,01
						набор перчаток х/б ПВХ 5 пар. 10 класс TGKS - 1 шт.	72,00
01.10.- 31.10.20 г.	1-4 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено			соль МКР тип D ТУ 2111-006-00352816-8 -750 кг	4500,00
01.10.- 31.10.20 г.	1-4 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено				
01.10.- 31.10.20 г.	1-4 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			мешки для мусора ПНД 30 л 10 мкм 30 шт./рул. чёрные 48 x 58 см -3 рул.	137,09

01.10.- 31.10.20 г.	1-4 подъезд	Мытьё полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено		
Итого:				0,00	7623,10
Итого по дому:				0,00	69403,99


Итого по акту : 69403,99 (шестьдесят девять тысяч четыреста три) рубля 99 копеек.

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области



В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Н.Н. Константинов

Начальник АДС



В.С. Мусина