

Отчет выполненных работ по текущему ремонту за ноябрь 2020 года

МУП "Управление благоустройства Дмитровского городского округа Московской области"

Дата начала работ	№ наряд задания	Неисправность, вид работ	Описание работ	Стоимость работ	Используемые материалы	В том числе стоимость материала
д.Целеево; ул. Пятиречье дом 4а сантехника:						
01.11.20 г.	№ 2036	Течет вода по стояку канализации.	Подтекала ревизия из кв.79, закрыл ревизию.			
12.11.20 г.	№ 2115	Протечка воды по системе ХВС	На техническом этаже лопнул корпус спускного шарового крана, заменил.			
20.11.20 г.	ППР	Демонтаж и монтаж труб и фильтров грубой очистки по системе горячего водоснабжения и центрального отопления	Выполнено		труба ПЭ 25 чь2,0 для ХВС 10 ATM - 35 шт.	980,00
					фильтр косой латунный 3/4" - 10 шт.	5030,00
					труба м/пл. 20 x 2,0 Un"Hewing" - 10 м/п - 15 шт.	2610,00
20.11.20 г.	№ 2186	Холодная батарея центрального отопления	Стравил воздух с батареи центрального отопления, и стояка по системе.			
21.11.20 г.	№ 2199	Холодные батареи центрального отопления, шумят.	Стравил воздух с батарей центрального отопления, и стояков по системе, шум из за воздуха.			
25.11.20 г.	№ 2219	Шумят батареи центрального отопления.	Стравил воздух с батарей центрального отопления, и стояков по системе, шум из за воздуха.			
26.11.20 г.	№ 2236	Не греют батареи центрального отопления, шум.	Стравил воздух с батарей центрального отопления, и стояков по системе, шум из за воздуха.			
27.11.20 г.	№ 2251	Течет вода из под соединения со счетчиком по системе ХВС.	Поджал контрогайку сантехническую.			
Итого:				0,00		8620,00
д.Целеево; ул. Пятиречье дом 4а электрика:						
15.11.20 г.	ППР	Ремонт и замена светильников	Выполнено		LED панель 6561-0 36 Вт 4000 К IEK - 2 шт.	1388,00
20.11.20 г.	№2191	Замена наружного освещения балконов	Заменял электролампочки		электроизолянта чёрная ПВХ 20 м;19 мм -1 шт.	78,00

Итого:				0,00		1466,00
<u>д.Целеево ул. Пятиречье дом 4а инженерные конструкции:</u>						
08.11.20 г.	№ 2077	Сломан доводчик на металлической двери при входе в подъезд	Неполадки и неисправности устранены.			
08.11.20 г.	ППР	Ремонт водослива	Выполнено		ЛЦ воронка цинк. 125/90 - 1 шт.	166,00
08.11.20 г.	ППР	Установка 2- х замков навесных	Выполнено		проушина для замка 54 x 54 x 40 мм без покрытия 1 шт.	78,00
					проушина для замка 100 x 40 мм без покрытия 1 шт.	73,00
09.11.20 г.	№ 2083	Сорвана с петель входная металлическая дверь по стороны поля	Сломан доводчик, неполадки устранены.			
10.11.20 г.	ППР	Установка табличек на информационные доски.	Выполнено		табличка -3 шт.	5100,00
Итого:				0,00		5417,00
<u>д.Целеево; ул. Пятиречье дом 4а санитарное содержание:</u>						
01.11.20 г.	№ 2037	Нет уборки в квартире, в лифтовом холле и на лестничной площадке пожарного выхода.	Уборка произведена.			
01.11.- 30.11.20 г.	1-3 подъезд	Влажное протирание стен, потолков, дверей. Сухая протирка плафона светильников кабины лифта	Выполнено		маска текстильная многоразовая защита чёрная (12 шт./уп.) - 25 шт.	1393,75
01.11.- 30.11.20 г.	1-3 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора	Выполнено, убирается каждый день		маска одноразовая защитная 3-слойная на резинке, в п/э 50 шт./уп -1 шт.	170,44
01.11.- 30.11.20 г.	1-3 подъезд	Уборка урн от мусора	Выполнено, убирается каждый день			
01.11.- 30.11.20 г.	1-3 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено			

01.11.- 30.11.20 г.	1-3 подъезд	Уборка придомовой территории от мусора и снега	Выполнено			
01.11.- 30.11.20 г.	1-3 подъезд	Мытье полов кабины лифта	Выполнено			
01.11.- 30.11.20 г.	1-3 подъезд	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с 1-17 этаж	Выполнено			
01.11.- 30.11.20 г.	1-3 подъезд	Мытье полов 1-3 этажи мест общего пользования	Выполнено			
Итого:					0,00	1564,19
Итого по дому:					0,00	17067,19

Итого по отчёту: 17067,19 (семьдесят тысяч шестьсот семь) рублей 19 копеек.

Зам. директора МУП благоустройства Дмитровского района Московской области


В.С. Янов

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений


Н.Н. Константинов

Начальник АДС


В.С. Мусина